Stad Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Werfverslag_SWPR - 2026-03-11 voor project Multimovepad Nachtegalenpark opgemaakt door Peter De Pauw

Multimovepad Nachtegalenpark
aanleg speelterrein
Nummer: SWPR13839-1
Datum: 11 maart 2026 14:00

Status werf

Werfstartvergadering

Volgende werfvergadering: 25/03/2026 om 13u00 aan de hoofdingang van het park, Beukenlaan.

Indien er geen opmerkingen gemaakt zijn voor de volgende vergadering, wordt het werfverslag als goedgekeurd beschouwd.

Het dagboek sinds de vorige werfvergadering wordt door alle partijen goedgekeurd.

Contactpersonen en aanwezigen

Rol	Naam	Contactgegevens	Aanw.	Ontv.
Aannemer [Natureplay]	Klaartje Versmissen	fun@natureplay.design	✔	✔
Aannemer [Natureplay]	Steve	service@natureplay.design	✔	✔
Ingenieur [Stad Antwerpen]	Peter De Pauw	0473701389 peter.depauw@antwerpen.be	✔	
Toezichter [Stad Antwerpen]	Peter Leyn	0494 69 08 38 Peter.Leyn@antwerpen.be	✘	✔
Projectcoördinator [District Antwerpen]	Martine Mahu	martine.mahu@antwerpen.be	✘	✔
Veiligheidscoördinator [EVEKA]	Yannick Van Gysel	0478 50 49 53 yannick@eveka.be	✔	✔
Sportdienst [Sport Vlaanderen]	Joost De Ville	Joost.DeVille@sport.vlaanderen	✘	✔
Deskundige Groen [District Antwerpen]	Tomas Duthie	tomas.duthie@antwerpen.be	✔	✔
stad antwerpen	Helena Jacobs	Helena.jacobs@antwerpen.be	✘	✔

Opmerkingen

Opmerking	Omschrijving
Projectbeschrijving	
Algemeen [1.1]	Het project wordt toegelicht aan de aanwezige partijen en een overzicht wordt gegeven van de geplande werkzaamheden. Toestel 4 wordt mogelijk nog vervangen. Natureplay doet een voorstel. *11 maart 2026 13:53*

Fasering [1.2]	Timing van de werken: De productie kan starten. De projectcoördinator dient na te vragen aan erfgoed of alle toestellen en in het bijzonder toestel 4 geplaatst mogen worden. Er wordt in uit voering in het park opgeschoven van installatie naar installatie. Er zijn 20 werkdagen voorzien. Deze timing houdt geen rekening met weerverlet of onvoorziene omstandigheden. *11 maart 2026 13:53*
Dagboek der werken [1.3]	Dagboek wordt voorzien door de aannemer vanaf de eerste werkdag. Dagboek wordt digitaal bijgehouden door de werftoezichter in samenspraak met de aannemer. Wekelijks worden de dagstaten van de aannemer via mail overgemaakt aan de projectingenieur en werftoezichter. *11 maart 2026 13:53*
Werfinrichting, veiligheid, milieu, signalisatie en minder-hinder	
Veiligheid [1.4]	Veiligheidscoördinator is EVEKA Aan VC over te maken documenten: - werfinrichtingsplan - unieke werfmelding - signalisatieplan - planning - lijst onderaannemers - KLIP-plannen moeten aanwezig zijn op de werf Extra aandacht dient te gaan naar de snelheid van de gebruikte voertuigen en de begeleiding van deze voertuigen. Verder zal alles manueel en met batterij gebeuren. Zie apart verslag veiligheidscoördinator. Is een keuring per toestel mogelijk? Of kan het geplaatste toestel 's avonds gekeurd worden? Ongekeurde toestellen moeten afgesloten blijven tot gunstige inspectie. *11 maart 2026 13:53*
Werfinfobord [1.5]	De aannemer dient een werfdoek te hangen op de locatie waar gewerkt wordt. Stad bezorgt pdf aan de aannemer. *11 maart 2026 13:54*
Werfinrichting [1.6]	Een werfkeet is niet nodig. Er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden in het park om te eten of naar het toilet te gaan. Hekwerk: conform bestek dient het hekwerk telkens volledig rondom de werkzone geplaatst te worden. *11 maart 2026 13:54*
Bestaande toestand [1.7]	De aannemer neemt de nodige actie op de bestaande toestand in kaart te brengen. Het bestaande meubilair ... De bestaande bomen ... *11 maart 2026 13:54*
Nutsleidingen	
KLIP-KLIM [1.8]	De aannemer dient zelf in te staan voor de aanvraag van een KLIP-KLIM plan. Mogelijk zijn er binnen het park weinig leidingen gekend. Tijdens de rondgang zullen waar mogelijk, en niet-limitatief, leidingen in beeld worden gebracht. *12 maart 2026 13:30*
Groen	
Bomen [1.9]	Er dient rekening gehouden te worden met de totale boombeschermingszone (TBBZ) zoals aangegeven in bestek en / of op plan. De TBBZ moet te allen tijde volledig afgezet blijven. Werken in de TBBZ dienen met de nodige zorg te gebeuren. De aannemer heeft voornamelijk handwerk voorzien. *11 maart 2026 13:55*

Financieel	
Algemeen [1.10]	De aannemer heeft de meldingsplicht van alle werken die volgens hem aanleiding geven tot een verrekening in meer. Bij deze melding dient minimaal een inschatting van de kosten te zitten. Indien de aannemer nalaat dit te doen wordt het betreffend werk niet als een verrekening in meer aanvaard. De werken mogen voordien niet aanvatten. Alle ingediende prijsvoorstellen worden nagekeken en indien goedgekeurd door de projectleider van de Stad ingeleid in het college/districtscollege. *11 maart 2026 13:55*
Meerwerken ten laste van het district [1.11]	Ingediende meerwerken: Goedgekeurde meerwerken: *11 maart 2026 13:55*
Regie-uren ten laste van het district [1.12]	Ingediende regie-uren: Goedgekeurde regie-uren: *11 maart 2026 13:55*

Proclaimer

Vergissen is menselijk. Dus als dit verslag, samen met eventuele bijlagen, niet voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de afzender. Dit verslag en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten van de stad Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als stad nemen we privacy heel serieus en willen we als een goede huisvader waken over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit per vergissing hebt ontvangen of ergens hebt gevonden, wees dan zo eerlijk om het meteen te verwijderen en het niet verder te verspreiden of te kopiëren.